

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2017						
						Nov	Dec	Qtr 1, 2017 Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2017 Apr	May
1	ОБЕКТ: "Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ-селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен"	127 days	Mon 28.11.16	Tue 23.5.17								
2	Част: КОНСТРУКТИВНА	127 days	Mon 28.11.16	Tue 23.5.17								
3	ЗЕМНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ	122 days	Mon 28.11.16	Tue 16.5.17								
4	Изкопни работи	33 days	Mon 28.11.16	Wed 11.1.17								
5	Изкопни работи за оформяне основата на конструкцията	17 days	Mon 28.11.16	Tue 20.12.16								
6	Уплътняване на основата на конструкцията.	10 days	Thu 29.12.16	Wed 11.1.17	9SS							
7	Превоз на земна маса до депо	17 days	Mon 28.11.16	Tue 20.12.16	5SS							
8	Направа на насипи	99 days	Thu 29.12.16	Tue 16.5.17								
9	Доставка и полагане на несортирана трошено каменна фракция, съгласно проектните изисквания за заздравяване на основата под конструкцията при доказана необходимост	7 days	Thu 29.12.16	Fri 6.1.17	21							
10	Полагане и уплътняване на обратен насип в зоната зад габионите от несвързан материал със зърнометрия 0-75 mm	45 days	Tue 17.1.17	Mon 20.3.17	14SS							
11	Полагане и уплътняване на обратен насип над укрепващите консрукции за оформяне на откос с проектен наклон	41 days	Tue 21.3.17	Tue 16.5.17	10							
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ФАБРИЧНИ ГАБИОНИ И СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОВЪРХНОСТНА ЕРОЗИЯ	126 days	Tue 29.11.16	Tue 23.5.17								
13	Доставка и полагане на фабричен габион 2x1x1	8 days	Wed 8.2.17	Fri 17.2.17	14							
14	Доставка и полагане на фабричен габион 1x1x1,5	16 days	Tue 17.1.17	Tue 7.2.17	22							
15	Доставка и полагане на свързващ пръстен Ф 3,0 mm	23 days	Tue 17.1.17	Thu 16.2.17	14SS							
16	Доставка и полагане на обтегачи Ф 3,9 mm с дължина 1,0 m	14 days	Wed 8.2.17	Mon 27.2.17	13SS							
17	Доставка и полагане на обтегачи Ф 3,9 mm с дължина 1,5 m	44 days	Tue 17.1.17	Fri 17.3.17	14SS							
18	Доставка и полагане на синтетична рогозка с вградена армировка	5 days	Wed 17.5.17	Tue 23.5.17	11							
19	Доставка и полагане на земен анкер с планка	5 days	Wed 17.5.17	Tue 23.5.17	18SS							
20	Доставка и полагане на монтажнен анкер от армировъчна стомана с min ф 12,0 mm	5 days	Wed 17.5.17	Tue 23.5.17	18SS							
21	Доставка и полагане на нетъкан иглонабит геотекстил	6 days	Wed 21.12.16	Wed 28.12.16	5							
22	Доставка и полагане на дренажна тръба Ф 160 mm	3 days	Thu 12.1.17	Mon 16.1.17	6							
23	Доставка и полагане на камък за оформяне лицето на конструкцията	23 days	Tue 17.1.17	Thu 16.2.17	14SS							
24	Доставка и полагане на камък за запълване вътрешността на габионите	23 days	Tue 17.1.17	Thu 16.2.17	14SS							
25	Доставка и използване на инвентарни кофражни рамки от правоъгълен стоманен профил	25 days	Tue 17.1.17	Mon 20.2.17	14SS							
26	Изпълнение на дренаж над свлачището	8 days	Tue 29.11.16	Thu 8.12.16	4SS+1 day							
27	Подготовка на основата за армирана бетонова настилка	4 days	Fri 9.12.16	Wed 14.12.16	26							
28	Изпълнение на армирана бетонова настилка	3 days	Thu 15.12.16	Mon 19.12.16	27							
29	Полагане на канавка от готови бетонни елементи	3 days	Mon 20.2.17	Wed 22.2.17	13							
30	Възстановяване на съществуваща бетонова алея	3 days	Tue 20.12.16	Thu 22.12.16	28							

